

靖边县2019年1-3月份重点建设项目进展情况表

单位：万元

序号	项目名称	投资主体	建设地点	建设规模及内容	总投资	2019年计划		2019年1-3月份进展情况		责任单位	包抓领导	备注
						计划投资	形象进度	完成投资	形象进度			
重点建设项目(50项):					5280719	1611770		184400				
一、续建项目(15项)					3974708	991582		148200				
1	靖边能化园区煤油气资源综合利用一期启动项目填平补齐工程	陕西延长中煤榆林能源化工有限公司	能化园区	180万吨/年煤+油田气联合制甲醇装置、60万吨/年甲醇制烯烃装置和60万吨/年双聚装置，配套公用工程（含外围工程）及辅助设施（部分依托一期启动项目）	1441387	420000	详细设计基本完成；设备及大宗材料订货全部完成，设备到货80%；土建基本施工完成，钢结构安装基本完成；设备安装完成60%；管道安装完成40%；热动力站具备中交条件；脱盐水站具备中交条件；第四循环水场具备中交条件；总变电站具备中交条件；回用水及浓盐水处理站具备中交条件；厂外供水工程基本建成	64000	设计、设备订购，现场进行基础施工；	能化园区管委会	刘维平 孙利斌 孟春伟 米靖平	★ ▲
2	泛海红墩界一期2×660MW煤电项目	泛海能源控股股份有限公司	红墩界镇	一期建设2台2×660MW燃煤发电机组，配套建设供水、道路等工程	529414	80000	完成设备订购及基础施工，进行主体建设		计划4月中旬复工	发改科技局 工业商贸局	刘维平 刘波 刘宝玉	★ ▲
3	中医医院迁建项目二期工程	政府	县城西新区	占地103亩，新建单体建筑6栋，总建筑面积88085.6平方米，同步实施医用气体、层流净化、智能信息化、高压氧舱、医疗污水处理、特殊装修等专业工程，以及医疗器械和设备采购安装等	31722	2000	高压氧舱、医用气体、层流净化、智能信息化等专业工程施工及必要医疗器械和设备采购安装等	500	医用气体、层流净化、智能信息化等工程施工，设备采购完成30%，其余设备计划采用PPP模式完成	卫生健康局	贺湘如 刘波	

靖边县2019年1-3月份重点建设项目进展情况表

单位：万元

序号	项目名称	投资主体	建设地点	建设规模及内容	总投资	2019年计划		2019年1-3月份进展情况		责任单位	包抓领导	备注
						计划投资	形象进度	完成投资	形象进度			
4	统万城考古遗址公园	榆林文化旅游产业投资有限公司	红墩界镇	总规划面积42.6平方公里，总建筑面积1.5万平方米，打造5A级旅游景区	80000	5000	建成博物馆、游客服务中心和宿办区并完成装饰装修，开工建设统万城旅游环线、道路、附属设施建设项目和统万城遗址安技防工程	500	进行博物馆装修、停车场硬化	文广局	贺湘如 谢红静	▲
5	王家庙等五个片区棚户区改造项目	政府	县城	改造1000户，拆迁建筑面积6.5万平方米	149800	10000	启动建设民生路棚户区项目和滨河路棚户区项目		前期工作基本完成，正在进行征地搬迁，计划5月份复工	住建局	贺湘如 高正刚	▲
6	明阳等风电项目	明阳、国电、大唐、中电投、华电等公司	各有关镇	包括明阳风电(★▲)、国电梁吉台(★▲)、国电雷家山(★▲)、大唐天赐湾(▲)、中电投白天赐二期(★▲)、华电盘古梁(▲)等6个50兆瓦风电项目	260000	80000	建成	3000	明阳风电正在进行基础施工，其余风电正在进行土地、林报报批	新能源筹建处	孟春伟	★ ▲
7	陕能等光伏发电项目	陕能、华能等公司	各有关镇	包括陕能50兆瓦(▲)、华能100兆瓦(▲)等2个光伏发电项目	140000	40000	完成设备订购、升压站建设，进行设备安装		土地、林地报批和环评审批	新能源筹建处	孟春伟	▲
8	吉山梁330KV汇流站项目	陕西靖边明阳新能源发电有限公司	东坑镇	新建吉山梁330kV联合升压站，安装2台360MVA主变	16001	1000	建成	200	办公楼主体建成，升压站基础施工	新能源筹建处	孟春伟	▲

靖边县2019年1-3月份重点建设项目进展情况表

单位：万元

序号	项目名称	投资主体	建设地点	建设规模及内容	总投资	2019年计划		2019年1-3月份进展情况		责任单位	包抓领导	备注
						计划投资	形象进度	完成投资	形象进度			
9	席麻湾至能化园区天然气管输干线工程	延长集团管道运输公司	席麻湾、张家畔、杨桥畔	管线全长35.1Km，设计压力6.3MPa，设计输量6亿立方米/年。管道采用L415M螺旋缝埋弧焊钢管，管径为Φ406.4×6.4，全线设置场站2座（席麻湾首站和榆能化末站），阀室1座	14479	10000	建成	8000	管线已完成80%以上，投资未入统	工业商贸局	刘波	▲
10	延长气田延929井区地面集输工程	延长石油集团油气勘探公司	东坑、席麻湾、中山涧、王渠则、杨米涧等镇	新建7座集气站、1座净化厂，铺设118km集气管线、385km采气注醇管线，接入202口井，建成天然气产能6亿方/年	93582	3582	建成	2000	集气站、净化厂基础完成，正在进行主体建设和设备安装	工业商贸局	刘波	▲
11	蒙西至华中铁路运煤通道靖边段工程	蒙西华中铁路股份有限公司	靖边县海则滩、杨桥畔、龙洲、小河等镇	靖边境内线路长度79.7公里，设海则滩、靖边东和靖边北3座车站，建设内容包括路基工程21段、隧道工程8座、桥梁工程21座、特大桥5座、大桥11座	990000	250000	完成电力、通信、信号、建筑、绿化等工程，建成通车	50000	电力、通信、建筑等站后工程施工	交运局	刘波	▲
12	靖边至神木集运铁路	陕西靖神铁路有限责任公司	靖边县杨桥畔、黄蒿界等镇	靖边段工程跨黑河则沟向面在高海则沙地开发项目区设黄蒿界交接站，引入靖边北站，为单线，地段全长27.3km；黄蒿界至杨桥畔集运站支线长5.4km	150000	70000	完成电力、通信、信号、建筑、绿化等工程，建成通车	15000	电力、通信、建筑等站后工程施工	交运局	刘波	

靖边县2019年1-3月份重点建设项目进展情况表

单位：万元

序号	项目名称	投资主体	建设地点	建设规模及内容	总投资	2019年计划		2019年1-3月份进展情况		责任单位	包抓领导	备注
						计划投资	形象进度	完成投资	形象进度			
13	204省道靖边北过境公路	政府	靖边县杨桥畔镇	建设规模为二级公路，建设里程41.676公里	42000	2000	建成通车	1000	路面建成	交运局	刘波	
14	海则畔二区三期移民项目	政府	张家畔	项目总占地50.85公顷，住宅总建筑面积72601平方米，社会服务中心建筑面积2021平方米，健身广场面积7200平方米，配套建设给排水、电力、通信、绿化等工程	20323	10000	风情商业街4栋楼主体建成，室外工程、绿化工程、电力工程等附属工程完成	3000	5楼移民楼室外装修，商业街场平施工，投资未入统	自然资源局	刘波	▲
15	政法基础设施建设	政府	西新区、县城、各有关镇	包括司法局业务用房项目、法院审判法庭项目，公安局业务技术用房附属工程、平安靖边三期工程、情指行一体化合成作战中心、巡特警基地、戒毒所室外工程及新庄派出所、龙洲派出所、张家畔派出所、东坑派出所等公安基础设施附属工程	16000	8000	全部建成	1000	司法、法院主体基本建成，基础派出所室外工程完成，其余公安项目正在办理招投标手续	公安局 法院 司法局	贺广平	

靖边县2019年1-3月份重点建设项目进展情况表

单位：万元

序号	项目名称	投资主体	建设地点	建设规模及内容	总投资	2019年计划		2019年1-3月份进展情况		责任单位	包抓领导	备注
						计划投资	形象进度	完成投资	形象进度			
二、新建项目(35项)					1306011	620188		36200				
1	陕西靖边通用机场项目	爱生无人机试验测试靖边有限公司	海则滩镇	项目建设跑道长2400米，宽45米，将按照三个主要区域，测试与准备区、飞行起降区、配套服务保障区，以及九大平台，适航认证平台、定型鉴定平台、科研试飞平台、维修改装保障平台、飞行服务平台、操作维护人才培养平台、体育竞技平台科教综合展示品平台、展示交易平台来建设，项目建成后将成为国家级通航产业聚集示范区	100000	60000	完成基础施工和主体建设	土地报批，场平正在施工，计划6月份全面开工	发改科技局	刘维平 孟春伟 王建华	★ ▲	
2	塑料产业园区	政府	能化园区	开展塑料产业规划、可研等前期工作，完成土地报批，建设水、电、气、通信、道路等基础设施	10000	3000	完成项目规划编制、土地报批，启动建设水、电、气、道路等基础设施	规划编制、土地报批，项目前期费用短缺	塑料产业园区筹建处	刘维平 孙利斌 孟春伟		

靖边县2019年1-3月份重点建设项目进展情况表

单位：万元

序号	项目名称	投资主体	建设地点	建设规模及内容	总投资	2019年计划		2019年1-3月份进展情况		责任单位	包抓领导	备注
						计划投资	形象进度	完成投资	形象进度			
3	靖边县波浪谷景区	靖边中景信波浪谷旅游开发有限公司	龙洲镇	打造以丹霞地质地貌景观为特色的陕西省5A级旅游景区，主要建设内容：一区（游客服务中心、地质博物馆、文化广场、生态停车场、配套商街）、一谷（波浪观光、尖叫秋千、冰雪波浪谷、丹霞喷淋系统、彩色风情栈道、慢时光步道、丹霞时光隧道、摄影大师打卡地、漂浮栈道、黑鹅科普基地、漂浮木屋、冰谷乐园、古寨花园、大地艺术体验园）、一湖（游船观光、实景光影秀、观光电瓶车）、一山（特色山地营地、营地驿站、越野嘉年华、极限挑战营、亲子训练营）	250000	45000	建设景区基础设施工程、环境整治工程、智慧景区系统、内部交通设施、地质灾害治理工程等波浪谷一期工程	500	栈道建设	文旅公司	刘维平 谢红静 高升	★ ▲
4	靖边县芦河水环境综合治理工程PPP项目	政府及企业	县城芦河	南起芦靖路、北至包茂高速跨芦河处10.7公里的芦河城区段实施生态景观提升体系建设工程、防洪综合利用体系建设工程、水环境综合提升体系工程	127710	45000	建设园林景观工程、水利工程、再生水厂及补水工程、雨污水分流改造工程、智慧水务工程等		征地搬迁，项目公司注册，计划5月份开工建设	住建局	贺湘如 孙利斌 高正刚 米文飞	▲
5	惠民苑小区移民安置房项目	靖边县秦靖移民产业开发有限责任公司	西新区	建设10栋移民安置房，其中6栋10层，3栋18层，1栋11层，总建筑面积57647平方米，将西新区阳光家园F1号楼保障房22层回购用于扶贫避灾搬迁，建筑面积31020平方米	15362	10000	主体建设		招标等前期工作完成，计划5月份开工建设	自然资源局	贺湘如 刘波	▲

靖边县2019年1-3月份重点建设项目进展情况表

单位：万元

序号	项目名称	投资主体	建设地点	建设规模及内容	总投资	2019年计划		2019年1-3月份进展情况		责任单位	包抓领导	备注
						计划投资	形象进度	完成投资	形象进度			
6	商贸物流园区建设项目	延长石油矿业有限责任公司	杨桥畔镇	建设物流园区东集运站、蒙华铁路集运站及配煤中心、入园道路石化大道延伸段、经六路、青银高速引线等项目	160000	20000	完成各项工程的管网及土建工程		与蒙华铁路对接集运站批复事宜，土地报批	物流园区筹建处	贺湘如 孙利斌 刘波	
7	精准扶贫项目	政府	各有关镇	扶持贫困户发展养殖、种植等产业项目，改善贫困村和脱贫巩固村水、电、路等基础设施条件，教育补贴、民政救助、医疗卫生补助等扶贫资金	10000	10000	完成2019年度精准扶贫项目任务	500	按计划进行	扶贫办	孙利斌 赵少毅 苗小平	
8	靖边县综合档案馆项目	政府	县城	按照县级档案馆一类标准修建，项目用地面积6000平方米，总建筑面积4800平方米。其中，新建档案库房1栋，4层框架结构，总建筑面积1800平方米，馆藏档案数量达到28.6万卷；对外服务用房1100平方米，档案业务和技术用房1500平方米，附属用房400平方米	1800	1800	建成		招投等前期工作完成	档案局	孙利斌	▲
9	乡村振兴项目	政府	靖边县	包括产业发展、风貌改造、庭院美化、乡风文明、人民环境等乡村振兴项目	7000	7000	完成年度计划		等待市上下达投资计划	农业农村局	胡荣芳 赵少毅	

靖边县2019年1-3月份重点建设项目进展情况表

单位：万元

序号	项目名称	投资主体	建设地点	建设规模及内容	总投资	2019年计划		2019年1-3月份进展情况		责任单位	包抓领导	备注
						计划投资	形象进度	完成投资	形象进度			
10	教育基础设施建设	政府	县城、各有关镇	包括七小综合楼、寨山一小操场及附属工程、第六中学教学楼、第三中学体育馆、职教中心体育场、杨桥畔工业园区幼儿园等教育基础设施建设项目	20000	5000	部分建成		办理立项、招标等前期手续	教体局	郭晓君 刘 波	
11	国网电力改造升级工程	国网榆林公司	靖边县	包括110千伏沙石崩开关站工程、750千伏陕北至关中第二输电通道、定靖750千伏变电站330千伏送出线路工程、蒙华铁路330千伏牵引站供电工程、靖神铁路供电工程、吉山梁330KV线路工程等电网工程	40000	10000	完成年度建设计划	1000	750通道、330千伏送出线路，蒙华铁路供电工程建设中	发改科技局	孟春伟	
12	京津风沙源治理二期工程	政府	各有关镇	完成人工造乔木林17000亩、封沙育林6300亩、人工饲草基地1000亩、暖棚10000平方米、青贮窖3000立方米，建设水源工程40处、节水灌溉24处	3000	3000	完成年度计划任务		等待市上下达投资计划	发改科技局 水利局 林业局 农业农村局	孟春伟	▲
13	长庆油气产能建设	中石油长庆集团	靖边县	境内油气井勘探、开发及配套基础设施建设	130000	130000	完成年度计划	20000	按计划进行	工业商贸局	刘 波	
14	靖边采油厂油田开发工程	延长集团靖边采油厂	靖边县	包括石油勘探、油田开发，并配套建设注水站、集输站、地面工程、道路、输变电工程等	40000	40000	完成年度计划	3000	打井工程开钻46口，完成29口，井场建成2个	工业商贸局	刘 波	▲

靖边县2019年1-3月份重点建设项目进展情况表

单位：万元

序号	项目名称	投资主体	建设地点	建设规模及内容	总投资	2019年计划		2019年1-3月份进展情况		责任单位	包抓领导	备注
						计划投资	形象进度	完成投资	形象进度			
15	枣刺梁移民社区至民生路延伸段道路连接工程	靖边县秦靖移民产业开发有限责任公司	张家畔	建设长1584米的城市二级次干路	4987	4987	建成		进行招投标工作，计划5月份开工建设	自然资源局	刘波	
16	天赐湾镇至杨米洞公路改建工程	政府	天赐湾镇、杨米洞镇	三级公路30.836公里	12679	10000	完成路基工程、路面工程，开工建设附属设施		招标公告已发布，计划5月份开工建设	交运局	刘波	▲
17	通村公路“油返砂”项目	政府	各有关镇	修建通村公路161.3公里	12097	12097	建成	1000	按计划进行	交运局	刘波	
18	靖边县人民医院改造工程	政府	靖边县人民医院	拆除现有自行车棚、污水处理站、1号住院楼后危房、检验楼及室外公厕；新建医院污水处理设施，新建公厕约100平方米，钢结构摩托车及自行车棚约520平方米，增设钢结构阳光顶棚约170平方米；对医院场区内及门口处道路和场区进行硬化，硬化面积约4000平方米；对现有门诊楼、1号楼、2号楼进行维修改造，对现3号楼消防系统进行改造	2205	2205	完成改造工程		进行可研编制、设计、造价，资金未落实	卫生健康局	刘波	

靖边县2019年1-3月份重点建设项目进展情况表

单位：万元

序号	项目名称	投资主体	建设地点	建设规模及内容	总投资	2019年计划		2019年1-3月份进展情况		责任单位	包抓领导	备注
						计划投资	形象进度	完成投资	形象进度			
19	西一线靖边压气站燃机烟气余热利用项目	陕西碧海舟清洁能源有限公司	张家畔	利用西气东输靖边压气站现有的2台燃驱压缩机的燃机烟气进行余热回收发电，安装1台8.5MW的汽轮发电机组、1台70T/h的双压余热锅炉、1套空冷装置及相关配套设施。占地面积17.6亩	6314	6314	建成		土地、环评审批	工业商贸局	刘波 刘钧	
20	延长气田采气二厂天然气勘探开发工程	延长气田采气二厂	靖边县	勘探开发天然气钻井70口，并建设969井区扩能改造工程，新建青阳岔净化厂150万方净化厂装置和1条大路塌至黄家湾联络线	95900	25900	勘探开发工程部分建成，969井区扩能改造工程完工		办理井场批复等手续	工业商贸局	刘波 刘钧	
21	通讯工程	电信、移动、联通、网络	靖边县	电信：建设基站、宽带等工程； 移动：建设基站、城域网、宽带驻地网信息点建设； 联通：完成固网光交、光纤到户、共享基站、专线等设施建设 网络：建设线路、宽带等工程	7000	7000	完成年度计划	1000	按计划进行	工业商贸局	刘波 刘钧	
22	民政基础设施建设	政府	张家畔、镇靖镇	包括公益性公墓及殡仪服务中心装修工程、优抚医院及附属工程、未成年人救助保护中心等项目	4500	3000	主体建成	200	殡仪服务中心开工建设	民政局	刘钧 高正刚	

靖边县2019年1-3月份重点建设项目进展情况表

单位：万元

序号	项目名称	投资主体	建设地点	建设规模及内容	总投资	2019年计划		2019年1-3月份进展情况		责任单位	包抓领导	备注
						计划投资	形象进度	完成投资	形象进度			
23	全省党性教育示范牛玉琴治沙基地建设项目	政府	东坑镇	总建筑面积6975平方米，建设牛玉琴党性示范综合楼、创业史室、公寓楼等，配套建设围墙、水、电、通风、消防等基础设施	2885	2885	建成		进行招投标工作，计划6月份开工建设	组织部	李万昌	
24	靖边县农副产品物流园区建设项目	政府及企业	商贸物流园区	包括农副产品展示区、配送仓储区、配送中心及服务区、运输停车场等项目，由农业局、粮食局、供销社建设	32000	5000	启动建设		粮食局项目前期手续进展较慢，影响项目资金争取；农业局项目一是前期进展较慢，目前正在进行可研评审，二是土地未报批；供销社项目正在对接资金等事宜	物流园区筹建处 农业局 农村局 粮食和物资储备局 供销社	赵少毅	
25	水利建设项目	政府	西新区、各有关镇	包括东新区供水工程、小型水库除险加固工程、中央农田水利建设、水土保持项目、淤地坝除险加固项目	5000	5000	完成年度计划	300	农田水利工程开工建设，其余项目正在办理前期手续	水利局	赵少毅	
26	林业产业化项目	政府	县城及各有关镇	包括绿色长廊、森林抚育补贴试点项目、退耕还林、三化一片林、经济林建设、西涧丹林森林体验区、十里沙漠体验休闲区、绿色长廊等项目及五台森林公园项目	5000	5000	完成年度建设计划	200	部分项目启动建设	林业局	赵少毅	

靖边县2019年1-3月份重点建设项目进展情况表

单位：万元

序号	项目名称	投资主体	建设地点	建设规模及内容	总投资	2019年计划		2019年1-3月份进展情况		责任单位	包抓领导	备注
						计划投资	形象进度	完成投资	形象进度			
27	农业产业化建设项目	政府	靖边县	包括蔬菜标准园建设、水果产业建设、马铃薯脱毒原种繁育、特色产业建设、旱作农业科技推广项目、一二三产融合产业示范点、新技术新品种培育、品牌创建、市场营销等农业产业化建设项目	7000	7000	完成年度计划		各农业种植项目已完成招标工作，即将开工建设	农业农村局	赵少毅	
28	农机购置及示范推广建设项目	政府	靖边县	包括农机购置、机械化深松整地项目、全程机械化现代农业示范基地建设项目、农机社会化服务体系建设项目、饲草料生产加工机械化推广项目、旱作玉米机械化覆膜推广项目、新机具新技术推广项目、基本农田改造农业机械化配套项目等	7000	7000	完成年度计划	1000	农机购置、机具推广、深松整地项目正在实施	农业农村局	赵少毅	
29	创业园区基础设施及入园企业投资建设项目	政府及企业	中小企业创业园区	包括创业二路污水工程、污水处理厂地下管网工程、污水处理厂尾留工程、土方平衡项目、科技二路、三路、四路、五路东段市政道路工程、科技五路西延伸段市政道路工程、创业园东区北边界边坡防护工程，吴靖分公司北侧土方平衡工程，创业园东区环园道路硬化工程，创业园东区环园道路绿化工程等基础设施建设项目和入园企业投资建设项目	15000	12000	完成部分基础设施项目建设和全部入园企业投资项目建设	500	基础设施项目正在办理前期手续和落实资金，入园企业项目建设中	创业园区管委会	谢红静	

靖边县2019年1-3月份重点建设项目进展情况表

单位：万元

序号	项目名称	投资主体	建设地点	建设规模及内容	总投资	2019年计划		2019年1-3月份进展情况		责任单位	包抓领导	备注
						计划投资	形象进度	完成投资	形象进度			
30	文化项目	政府	各有关镇	包括明长城五台段加固维修项目、龙洲古堡加固维修项目、小河革命旧址基础设施配套建设项目、乡镇群众公共文化服务中心建设项目、城乡应急广播控制系统、广播电视发射基站铁塔维修、文工团维修改造项目、镇靖村中山台维修加固工程、冯记油坊维修改造工程、宁条梁镇电影院加固维修、图书馆装饰装修、中共三边特委维修保护项目等文化项目	7700	5000	部分建成		办理招标等前期手续，计划5月份开工	文广局	谢红静	
31	市政工程	政府	县城	包括龙升路龙山路文化墙、东二环人民东路排水工程、统万路延伸段市政工程、公共租赁住房装修工程、龙升路排水排污工程、林荫路南段市政工程、包茂高速靖边东出口(延长)公园、高速出口(东、西、)火车站广场雕塑工程、高速出入口(东西、南)绿化景观提升工程、寨山三岔路口改造工程、长城路南段市政工程、农村人居环境整治项目等	38000	15000	部分建成	1000	龙山路文化墙、龙升路排水工程已开工建设，其余项目正在进行招投标工作	住建局	高正刚	
32	商品房开发项目	企业	县城	2019年建成商品住房40万平方米(金地华府列入市级重点项目)	80000	80000	完成年度计划	5000	金地华府一期进行基础施工，其余房地产项目按计划进行	住建局	高正刚	▲

靖边县2019年1-3月份重点建设项目进展情况表

单位：万元

序号	项目名称	投资主体	建设地点	建设规模及内容	总投资	2019年计划		2019年1-3月份进展情况		责任单位	包抓领导	备注
						计划投资	形象进度	完成投资	形象进度			
33	西新区重点建设项目	政府	县城西新区	包括西新区停车场、西环路中段市政工程、文化西路西段市政工程、靖安东路市政工程、西新区商住楼、广电网络公司业务楼等项目	31872	3000	建成西新区停车场、西环路中段市政工程、文化西路西段市政工程、第十八小学，启动建设靖安东路市政工程、西新区商住楼、广电网络公司业务楼项目		办理前期手续、土地报批和落实建设资金	新区管委会 城投公司	高正刚	
34	城市创建项目	政府	县城、各有关镇	包括美丽乡村建设、城市数字监管平台、城市管理体制改革等城市创建项目	4000	4000	完成年度计划		开展前期工作	城管执法局	高正刚	
35	农网升级改造及光伏扶贫项目	政府	能化园区、各有关镇	新建和改造10KV线路，新增和更换配变，新建和改造0.4KV线路；沙石崂110千伏输变电工程建设变电站一座，占地42.15亩，主变2x63MVA，以双回接入330kV统万变，架空线路2x6.7km；宁条梁西园则、龙洲龙二村建设光伏扶贫电站	10000	8000	完成年度建设计划	1000	线路改造进行中，光伏扶贫已建成	电力局	高正刚	

备注：★为省级重点建设项目，▲为市级重点建设项目